

Объект строительства Работы по установке потолков

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик или технический заказчик ООО «Компания», ИНН/КПП 9999999999/7777777777, 100000, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 1/1, стр.1

(наименование, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием и саморегулирующей организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Лицо, осуществляющее строительство ООО ГК «Имидж Строй», ИНН 7743210794, КПП 771501001, 127018, г. Москва, Полковая 3, стр.3, 4 этаж

(наименование, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием и саморегулирующей организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию: ООО ГК «Имидж Строй», ИНН 7743210794, КПП 771501001, 127018, г. Москва, Полковая 3, стр.3, 4 этаж

(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием и саморегулирующей организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Акт освидетельствования скрытых работ

« 20 » октября 2017г.

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля:

ООО «Компания», Директор филиала, действующий на основании устава от 05 августа 2013 года Иванов И. И.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство: ООО ГК «Имидж Строй»

Генеральный директор Мартьянов А. А., действующий на основании Устава

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: _____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: _____

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных ООО ГК «Имидж Строй»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: устройство подвесных потолков типа «Грильято» по каркасу из оцинкованного профиля «металлик матовый» ячейкой 75x75 «Албес»

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по Техническому заданию заказчика, которое является неотъемлемой частью договора (Приложение №1 к договору)

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации)

3. При выполнении работ применены: Профили металлические тонкостенные и комплектующие к ним торговой марки «Албес» с полимерным покрытием сертификат № РОСС RU.АГ99. Н01684, Паспорт качества на Реіку Grigliato-E «мама» 75x75 h=40 b10 A906RUS05 металллик матовый №12349 от 27.09.17, Паспорт качества на Реіку Grigliato-E «папа» 75x75 h=40 b10 A906RUS05 металллик матовый №12349 от 27.09.17, Паспорт качества на Реіку Grigliato-E nan. L=0,6 75x75 h=40 b10 A906RUS05 металллик матовый №12349 от 27.09.17, Паспорт качества на Реіку Grigliato-E nan. L=2,4 75x75 h=40 b10 A906RUS05 металллик матовый №12349 от 27.09.17

(наименование строительных материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: _____

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследовании, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ « 18 » сентября 2017г

окончания работ « 20 » октября 2017г

6. Работы выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Сметой (Приложение № 2 к Договору), строительными нормами и правилами РФ

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ: Монтаж светильников

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения _____

Акт составлен в 3 экземплярах.

Приложения: _____

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля:

Директор филиала

Иванов И. И.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство: Генеральный директор

Мартьянов А. А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)